



**BENDUNGAN RANDUGUNTING**

## **PROGRES BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI JUANA**

**Semarang, 31 AGUSTUS 2021**

**Status 13.00**

# PROGRES FISIK DAN KEUANGAN TA 2021 PER BALAI




**eMONITORING ONLINE**  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Status: 31 Agustus 2021

| NO | BBWS/BWS/PUSAT/SKPD TPOP                            | Pagu<br>(dlm ribuan) |               | Progres<br>(dlm %) |       |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------|
|    |                                                     | DIPA                 | REALISASI     | Keu                | Fisik |
| 1  | Balai Besar Wilayah Sungai Brantas                  | 3,239,451,812        | 2,324,990,347 | 71.77              | 77,94 |
| 2  | Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak            | 2,026,087,533        | 1,415,913,879 | 69.88              | 71,43 |
| 3  | Balai Besar Wilayah Sungai Citarum                  | 2,050,244,843        | 1,318,380,727 | 64.30              | 66,01 |
| 4  | Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy                 | 1,692,737,349        | 1,064,881,949 | 62.91              | 70,90 |
| 5  | Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung         | 2,020,615,791        | 1,264,696,239 | 62.59              | 74,58 |
| 6  | Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana             | 2,704,695,722        | 1,649,889,600 | 61.00              | 61,89 |
| 7  | Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII            | 1,120,717,548        | 655,969,197   | 58.53              | 63,31 |
| 8  | Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang     | 1,576,259,747        | 896,783,082   | 56.89              | 60,19 |
| 9  | Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo            | 2,599,005,167        | 1,422,870,212 | 54.75              | 60,80 |
| 10 | Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung     | 2,241,809,122        | 1,126,279,278 | 50.24              | 62,55 |
| 11 | Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane        | 2,214,727,618        | 1,071,424,031 | 48.38              | 49,58 |
| 12 | Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian | 1,399,961,385        | 649,295,088   | 46.38              | 51,34 |
|    |                                                     |                      |               |                    |       |

# GRAFIK PROGRES BBWS SDA PUPR



# Progress Fisik dan Keuangan BBWS Pemali Juana

periode  
**31 AGUSTUS 2021**

Total alokasi

**2,704,693,092**

Keu/Fis  
**61,00% / 61,89%**

Total penyerapan

**1,649,889,600**

358,234,881

**SNVT Bendungan**  
**88.22% / 58.14%**

316,038,808

342,698,265

**Satker OPSDA**  
**77,41% / 78,55%**

265,299,239

70,193,656

**Satker Balai**  
**62,91/ 62,59%**

44,160,622

669,925,143

**SNVT PJPA**  
**58,78% / 70.51%**

393,794,396

348,313,509

**SNVT ATAB**  
**50,71 / 43,11%**

171,670,273

915,327,638

**SNVT PJSA**  
**49,59 / 57,90%**

461,374,339

# PROGRES FISIK DAN KEUANGAN BBWS PEMALI JUANA PER PPK

periode  
**31 AGUSTUS 2021**



**eMONITORING ONLINE**  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| No | PPK                           | NAMA PPK                              | Pagu<br>(dlm ribuan) | Progres (dlm %) |              |
|----|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
|    |                               |                                       |                      | Keu             | Fisik        |
| 1  | PPK BENDUNGAN II              | Rino Ariwibowo, ST, M.Eng             | 143,139,491          | 99.96           | 4.01         |
| 2  | PPK BENDUNGAN I               | Wahyu Apri Yoga, ST, MT               | 151,195,914          | 99.91           | 96.55        |
| 3  | PPK OPSDA II                  | Rendra Arif Yudiarto, ST, MT          | 123,969,220          | 85.49           | 72.18        |
| 4  | PPK OPSDA III                 | Agnes Yustikarini Dian Iswari, ST, MT | 71,151,453           | 77.51           | 64.34        |
| 5  | PPK AIR TANAH                 | Pandu Yuri Pratama, ST, MPSDA         | 16,095,010           | 73.23           | 61.19        |
| 6  | PPK OPSDA IV                  | Herdiana Kusumaningrum, ST, MT        | 114,886,101          | 72.73           | 46.74        |
| 7  | PPK PSDA                      | Mytta Hardani Dirgantari, ST          | 4,420,680            | 70.69           | 44.57        |
| 8  | PPK PAB (BMN)                 | Ali Rosidi, SE, MM                    | 3,581,918            | 70.20           | 58.27        |
| 9  | PPK TATALAKSANA               | Joko Hadinoto Wijoyo, ST, MT          | 37,848,010           | 66.72           | 42.05        |
| 10 | PPK OPSDA I                   | Muhamad Hendrie Soesanto, ST          | 32,691,491           | 63.05           | 36.07        |
| 11 | PPK SUNGAI PANTAI I           | Fuad Kurniawan, ST, MT                | 443,671,350          | 58.15           | 36.02        |
| 12 | PPK IRIGASI DAN RAWA III      | Nugradi Dwi Isworo, ST                | 263,172,434          | 57.16           | 35.50        |
| 13 | PPK PERENCANAAN DAN PROGRAM   | Dewi Shinta Rulisyani, ST             | 24,343,048           | 54.51           | 59.17        |
| 14 | PPK PEMBINAAN DAN PERENCANAAN | Muchammad Arifin, ST, MT              | 30,558,276           | 53.33           | 58.24        |
| 15 | PPK IRIGASI DAN RAWA I        | Heri Santoso, ST, M.PSDA              | 206,862,998          | 51.29           | 28.99        |
| 16 | PPK AIR BAKU                  | Chanif, ST, MT                        | 332,218,499          | 49.62           | 24.92        |
| 17 | PPK IRIGASI DAN RAWA II       | Kalmah, ST, M.Si, M.Sc                | 108,133,097          | 42.08           | 13.79        |
| 18 | PPK SUNGAI PANTAI II          | Dani Prasetyo, ST, MT                 | 471,656,288          | 41.55           | 21.59        |
| 19 | PPK DSE                       | Lesty Arlensitami, ST, M.Eng          | 33,341,200           | 16.78           | 0.49         |
|    |                               |                                       |                      |                 | -            |
|    | <b>TOTAL</b>                  |                                       | <b>2,704,693,092</b> | <b>61.00</b>    | <b>61.89</b> |



**TERIMA KASIH ...**