



BENDUNGAN RANDUGUNTING

PROGRES BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI JUANA

Semarang, 31 DESEMBER 2021

Status 17.00

PROGRES FISIK DAN KEUANGAN TA 2021 PER BALAI




eMONITORING ONLINE
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Status: 31 Desember 2021

NO	BBWS/BWS/PUSAT/SKPD TPOP	Pagu (dlm ribuan)		Progres (dlm %)	
		DIPA	REALISASI	Keu	Fisik
1	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang	1.553.478.477	1.529.854.358	98,48	98,44
2	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak	2.075.073.898	2.040.223.188	98,32	97,79
3	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	2.625.726.406	2.574.978.529	98,07	98,52
4	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	2.217.480.192	2.171.825.142	97,94	99,74
5	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	2.673.228.211	2.600.851.015	97,29	99,32
6	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	3.444.376.792	3.345.011.876	97,12	98,13
7	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana	3.002.953.127	2.911.843.040	96,97	99,98
8	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	1.436.332.065	1.336.371.202	93,04	95,73
9	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	1.721.418.357	1.593.354.558	92,56	98,43
10	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian	1.322.964.926	1.196.304.314	90,43	93,85
11	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane	1.878.295.206	1.683.742.271	89,64	91,66
12	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	2.033.653.683	1.821.211.761	89,55	99,33

GRAFIK PROGRES BBWS SDA PUPR



Progress Fisik dan Keuangan BBWS Pemali Juana

periode

31 DESEMBER 2021

Total alokasi

Keu/Fis

96,97 / 99,98%

Total penyerapan

3,002,953,127

2,911,843,040

598,074,256

SNVT Bendungan

100.00% / 100.00%

598,070,638

446,409,841

Satker OPSDA

99.50% / 100.00%

444,175,416

69,558,103

Satker Balai

99.47/ 100.00%

69,191,755

355,111,739

SNVT ATAB

98.87% / 100.00%

351,082,288

869,226,432

SNVT PJSA

98.58 / 100.00%

856,883,998

664,572,756

SNVT PJPA

89.15 / 99.93%

592,438,945

PROGRES FISIK DAN KEUANGAN BBWS PEMALI JUANA PER PPK

periode
31 DESEMBER 2021



eMONITORING ONLINE
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	PPK	NAMA PPK	Pagu (dlm ribuan)	Progres (dlm %)	
				Keu	Fisik
1	PPK BENDUNGAN II	Rino Ariwibowo, ST, M.Eng	143.139.491	100,00	100,00
2	PPK BENDUNGAN I	Wahyu Apri Yoga, ST, MT	399.195.914	100,00	100,00
3	PPK SUNGAI PANTAI I	Fuad Kurniawan, ST, MT	404.982.913	100,00	100,00
4	PPK DSE	Lesty Arlensitami, ST, M.Eng	26.741.309	100,00	87,93
5	PPK PEMBINAAN DAN PERENCANAAN	Muchammad Arifin, ST, MT	28.997.542	99,99	99,83
6	PPK OPSDA III	Agnes Yustikarini Dian Iswari, ST, MT	129.787.219	99,98	100,00
7	PPK PSDA	Mytta Hardani Dirgantari, ST	4.420.680	99,98	100,00
8	PPK PERENCANAAN DAN PROGRAM	Dewi Shinta Rulisyani, ST	22.399.725	99,95	100,00
9	PPK OPSDA IV	Herdiana Kusumaningrum, ST, MT	116.621.181	99,85	100,00
10	PPK AIR TANAH	Pandu Yuri Pratama, ST, MPSDA	15.211.114	99,82	100,00
11	PPK PAB (BMN)	Ali Rosidi, SE, MM	3.423.798	99,65	100,00
12	PPK OPSDA I	Muhamad Hendrie Soesanto, ST	45.896.467	99,31	100,00
13	PPK TATALAKSANA	Joko Hadinoto Wijoyo, ST, MT	39.313.900	99,13	100,00
14	PPK OPSDA II	Rendra Arif Yudiarto, ST, MT	154.104.974	98,88	100,00
15	PPK AIR BAKU	Chanif, ST, MT	339.900.625	98,83	100,00
16	PPK SUNGAI PANTAI II	Dani Prasetyo, ST, MT	464.243.519	97,34	100,00
17	PPK IRIGASI DAN RAWA I	Heri Santoso, ST, M.PSDA	195.050.892	89,98	100,00
18	PPK IRIGASI DAN RAWA III	Nugradi Dwi Isworo, ST	275.619.908	89,45	100,00
19	PPK IRIGASI DAN RAWA II	Kalmah, ST, M.Si, M.Sc	102.142.712	76,99	95,85
					-
	TOTAL		3.002.953.127	96,97	99,98



TERIMA KASIH ...